



15 de enero de 2023.


OFICIO No. MRJ-DOP-0004-2023

LIC. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVARES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



C. Manuel Herrera Ponce

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021 - 2024



Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.



FISM

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302118267	153980	MRI-DOP-R33-021-22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE HIDALGO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	\$ 1,631,224.51	100	100	METROS CUADRADOS	1341	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220302118866	156716	MRI-DOP-R33-014-22	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	\$ 3,874,348.36	100	100	METROS CUADRADOS	429.8	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220302122953	175300	MRI-DOP-R33-024-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR Y CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	\$ 1,650,170.71	100	100	METROS CUADRADOS	1935.4	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220302127616	197965	MRI-DOP-R33-029-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SANTIAGO ACOZAC	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	\$ 1,028,819.47	100	100	METROS CUADRADOS	1205.9	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220302128617	202971	MRI-DOP-R33-018-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRIZAL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	SAN JUAN ACOZAC	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	\$ 2,338,737.33	100	100	METROS CUADRADOS	2733.7	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220302129323	205858	MRI-DOP-R33-027-22	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MESTRAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	\$ 136,208.60	100	100	METROS LINEALES	87.6	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402165950	272524	MRI-DOP-R33-022-22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO J. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	SANTIAGO ACOZAC	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	\$ 1,241,513.97	100	100	METROS CUADRADOS	897.5	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

Gobierno de Puebla

16 ENE 2023

RECIBIDO

F42/SB/CGPSE



PUE220402166232	273867	MRJ-DOP-R33-036-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SANTIAGO ACOZAC	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	\$ 1,162,667.07	100	100	METROS CUADRADOS	1400	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402167881	282958	MRJ-DOP-R33-035-22	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TECAMACHALCO, PRIMERO DE MAYO, LA VENTA Y ROSENDO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	\$ 1,603,088.85	100	100	METROS LINEALES	1663.4	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402170064	294147	MRJ-DOP-R33-031-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE TECAMACHALCO ENTRE CALLE ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE DEL BOSQUE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	\$ 852,268.72	100	100	METROS CUADRADOS	917.9	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402172790	307137	MRJ-DOP-R33-030-22	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SAN JUAN ACOZAC	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	\$ 2,150,233.55	100	100	METROS CUADRADOS	731.1	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402173653	311787	MRJ-DOP-R33-026-22	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y DRENAJE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	\$ 239,389.12	100	100	METROS LINEALES	217.2	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402178144	330795	MRJ-DOP-R33-042-22	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA IGLESIAS CON C.C.T. 21ETV0321R EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	\$ 709,436.51	100	100	METROS CUADRADOS	201.6	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402178501	332084	MRJ-DOP-R33-033-22	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL ESTATAL BENITO JUÁREZ C.C.T. 21EBH0318V EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	\$ 1,919,346.65	100	100	METROS CUADRADOS	600	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
PUE220402180262	337562	MRJ-DOP-R33-043-22	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOLOPILI C.C.T. 21EJN1318V EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	\$ 1,155,688.83	100	100	METROS CUADRADOS	227.1	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.

Gobierno de México
 Coordinación General de Planeación y Seguimiento
 Evaluación
 16 ENE 2023
 RECIBIDO
 FIAT/SR/ICOPSE



PUE220402182988	345800	MRJ-DOP-R33-040-22	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA REFORMA, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA NINO PERDIDO 1 UNO, PRIVADA 2 DOS, PRIVADA 3 TRES Y PRIVADA 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LA CONCORDIA	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	\$ 1,546,754.02	100	100	METROS LINEALES	1259	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
-----------------	--------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----	-----------------	------	-------------------------------------------------------------------------

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302136541		MRJ-DOP-R33-006-22	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LA CONCORDIA DE AQUILES SERDAN	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	\$ 2,664,107.55	100	100	METROS CUADRADOS	186	TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y
PUE220302136708		MRJ-DOP-R33-032-22	REHABILITACIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SAN JUAN ACOZAC	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	\$ 1,361,799.70	100	100	METROS CUADRADOS	179.1	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CONFORME A
TMP_PUE220402199753		MRJ-DOP-R33-039-22	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	VICENTE GUERRERO	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	\$ 1,308,506.00	100	100	METROS CUADRADOS	854.92	TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y
TMP_PUE220402199768		MRJ-DOP-R33-038-22	CONSTRUCCIÓN DE PORTADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ EN BOULEVARD HIDALGO PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ACATZINGO-ORIZABA Y EL EMPALME EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	40	30	METROS CUADRADOS	219.05	OBRA EN PROCESO
TMP_PUE220402199879		MRJ-DOP-R33-037-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE ABASO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	BUENAVISTA DE JUÁREZ	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	\$ 742,026.86	100	100	METROS CUADRADOS	886.4	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.
TMP_PUE220402199928		MRJ-DOP-R33-017-22	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE VIRREYES, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	VIRREYES	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	\$ 1,849,262.84	100	100	METROS CUADRADOS	2039.24	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO.



16 ENE 2023

RECIBIDO

FINANCIALES



INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3742390.61	22454344	16.67	3742390.61	22454344	
	2do. Trimestre	41.67	9355976.5	22454344	41.67	9355976.5	22454344	
	3er. Trimestre	66.67	14969562.4	22454344	66.67	14969562	22454344	
	4to. Trimestre	100.00	22454344	22454344	100.00	22454344	22454344	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	22454344	22454344	100.00	22,454,344.00	22,454,344.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	10.30	2312485.04	22454344	10.30	2312485.04	22454344	
	2do. Trimestre	41.67	9355976.5	22454344	22.09	4,961,118.01	22454344	NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
	3er. Trimestre	66.67	14969562.4	22454344	47.34	10,629,113.66	22454344	NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
	4to. Trimestre	100.00	22454344	22454344	100.00	22,454,344.00	22,454,344.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Recursos ministeriales FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	7.07	9355976.5	1323660	7.39	9,355,976.50	1,266,622.00	LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL FUE MENOR A LA PLANEADA. POR SITUACION ECONOMICA DE LAS FAMILIAS.
	4to. Trimestre	8.48	22454344	2647320	10.16	22,454,344.00	2,209,569.00	LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL FUE MENOR A LA PLANEADA. POR SITUACION ECONOMICA DE LAS FAMILIAS.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1))*100	4to Trimestre	4.88	36408322	34715553.15	12.09	38,913,995.00	34,715,553.00	

GOBIERNO DE PUEBLA

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA

 ASISTENTE

 16 EN 2023

 RECIDIO

 FIMZ/

 RIC/

 1) * 100



INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0				PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	2do. Trimestre	5.88	1	17	40.00	2	5	DEBIDO A QUE SE OPTO POR UTILIZAR PARTE DEL RECURSO PARA GASTOS INDIRECTOS Y PRODIM
	3er. Trimestre	3.03	1	33	14.29	2	14	DEBIDO A QUE SE OPTO POR UTILIZAR PARTE DEL RECURSO PARA GASTOS INDIRECTOS Y PRODIM
	4to. Trimestre	2.27	1	44	8.33	2	24	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0				PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	2do. Trimestre	58.82	10	17	20.00	1	5	PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	3er. Trimestre	60.61	20	33	21.43	3	14	
	4to. Trimestre	56.82	25	44	37.50	9	24	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0				PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	2do. Trimestre	35.29	6	17	40.00	2	5	PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	3er. Trimestre	36.36	12	33	64.29	9	14	PROYECTOS AUN EN ETAPA DE PLANEACION
	4to. Trimestre	40.91	18	44	54.17	13	24	

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación Seguimiento y
Evaluación
16 ENE 2023
RECIBIDO
FM2/COG/CPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Programa Fondc	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	118	1	2022	FAIS Municipal y	1	95280.63	125.28										RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS EN PARTIDA 614
		2						1	441	1819117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION, COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES Y/O TINACOS PARA AGUA POTABLE; SUBSIDIO PARA LA POBLACION
		2						2	614	26000000.00	19838255.83	19838255.83	19838255.83	19838255.83	19838255.83	19838255.83	AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES, ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS E INTERESES.
		2						2	612	15000000.00	8549545.28	8549545.28	8549545.28	8549545.28	8549545.28	8549545.28	CONSTRUCCION DE AULAS, MODULO SANITARIO EN ESCUELAS
		2						1	331	0.00	812000.00	812000.00	812000.00	812000.00	812000.00	812000.00	GASTOS INDIRECTOS POR PAGO DE PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ELECTRIFICACIONES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.
		2						2	515	0.00	214471.24	214471.24	214471.24	214471.24	214471.24	214471.24	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE
21	118	1	2022	FORTAMUN	1	19950.09	0										RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS EN PARTIDA 283
		2						1	113	1500000.00	1248610.00	1248610.00	1248610.00	1248610.00	1248610.00	1248610.00	SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2022
		2						1	283	400000.00	58000.00	58000.00	58000.00	58000.00	58000.00	58000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A POLICIAS. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS.
		2						1	296	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS)
		2						1	311	5656900.95	6481718.35	6481718.35	6481718.35	6481718.35	6481718.35	6481718.35	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DE POZO DE AGUA
		2						1	332	700000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
		2						1	334	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA DE CAPACITACION A POLICIAS
		2						1	358	1500000.00	1032535.99	1032535.99	1032535.99	1032535.99	1032535.99	1032535.99	PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2022
		2						2	541	650000.00	290300.00	290300.00	290300.00	290300.00	290300.00	290300.00	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONETAS)
		2						2	612	2668000.00	5375907.25	5375907.25	5375907.25	4430907.25	4430907.25	4430907.25	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA, CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE PORTADA DE ACCESO AL MUNICIPIO
		2						2	614	1856725.85	2591289.70	2591289.70	2591289.70	2591289.70	2591289.70	2591289.70	ADOQUINAMIENTOS DE CALLES
		2						1	853	2122717.20	1622706.20	1622706.20	1622706.20	1622706.20	1622706.20	1622706.20	APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2022 Y PAGO A CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2022
		2						2	622	2650000.00	3188226.60	3188226.60	3188226.60	3188226.60	3188226.60	3188226.60	REMODELACION DE PANTEON MUNICIPAL, REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL
		2						1	441	1000000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIEGO AGRICOLA, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS AGRICOLAS)
		2						2	615	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2						1	434	0.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.

