



13 de Octubre de 2023.

OFICIO No. MRJ-DOP-0116-2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. Manuel Herrera Ponce



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIÓN
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021 - 2024

Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO |
| | 2do. Trimestre | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 4 | NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO |
| | 3er. Trimestre | 0.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 11 | NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO |
| | 4to. Trimestre | 0.00 | 0 | 43 | | | | |

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | 50.00 | 10 | 20 | 50.00 | 2 | 4 | DEBIDO A QUE VARIOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE DEPENDENCIAS ESTATALES |
| | 3er. Trimestre | 45.45 | 15 | 33 | 27.27 | 3 | 11 | PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE |
| | 4to. Trimestre | 41.86 | 18 | 43 | | | | |

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 2do. Trimestre | 50.00 | 10 | 20 | 50.00 | 2 | 4 | DEBIDO A QUE VARIOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE DEPENDENCIAS ESTATALES |
| | 3er. Trimestre | 54.55 | 18 | 33 | 72.73 | 8 | 11 | PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE |
| | 4to. Trimestre | 58.14 | 25 | 43 | | | | |



| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|
| Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| [Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100 | 1er. Trimestre | 16.67 | 4,441,817.00 | 26,650,902.00 | 16.67 | 4,441,817.00 | 26,650,902.00 | |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 11,104,542.50 | 26,650,902.00 | 41.67 | 11,104,542.50 | 26,650,902.00 | RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 17,767,268.00 | 26,650,902.00 | 66.67 | 17,767,268.00 | 26,650,902.00 | RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 26,650,902.00 | 26,650,902.00 | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| {(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)} * 100 | 4to. Trimestre | 100.00 | 26,650,902.00 | 26,650,902.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| {Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}*100 | 1er. Trimestre | 13.76 | 3,668,052.00 | 26,650,902.00 | 13.76 | 3,668,052.00 | 26,650,902.00 | NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES |
| | 2do. Trimestre | 41.67 | 11,104,542.50 | 26,650,902.00 | 30.93 | 8,243,914.00 | 26,650,902.00 | NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES |
| | 3er. Trimestre | 66.67 | 17,767,268.00 | 26,650,902.00 | 54.79 | 14,601,175.68 | 26,650,902.00 | NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES |
| | 4to. Trimestre | 100.00 | 26,650,902.00 | 26,650,902.00 | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| {Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal} | 2do. Trimestre | 7.54 | 11,104,542.50 | 1,472,110.00 | 6.98 | 11,104,542.50 | 1,591,946.00 | DEBIDO A QUE HUBO UNA MAYOR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL POR CAMPAÑA DEL H. AYUNTAMIENTO. |
| | 4to. Trimestre | 9.05 | 26,650,902.00 | 2,944,220.00 | | | | |
| Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| {[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)]*100 | 4to Trimestre | 55.46 | 60,569,471.00 | 38,962,510.00 | -100.00 | | | |



| FAISMUN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
| PUE230202226962 | 102245 | MRJ-DOP-R33-012-23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOQUÍN EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ | SANTIAGO ACOZAC | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | \$ 2,130,698.90 | 100 | 100 | 1854.3 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230202226324 | 98032 | MRJ-DOP-R33-009-23 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | \$ 1,979,605.88 | 100 | 100 | 2080 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230202227714 | 107211 | MRJ-DOP-R33-006-23 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | \$ 905,000.00 | 100 | 100 | 1 POZO | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230202225973 | 95203 | MRJ-DOP-R33-007-23 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | \$ 213,153.58 | 100 | 100 | 400 METROS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230302245145 | 134705 | MRJ-DOP-R33-010-23 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE PALMILLA ORIENTE Y CALLE DE LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | SAN JUAN ACOZAC | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | \$ 1,882,531.29 | 100 | 100 | 1942.8 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230302245223 | 135451 | MRJ-DOP-R33-011-23 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | LA CONCORDIA | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | \$ 971,939.12 | 100 | 100 | 948.40 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230302246610 | 143930 | MRJ-DOP-R33-016-23 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | VICENTE GUERRERO | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | \$ 1,481,813.61 | 100 | 100 | 1436.00 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230302250015 | 163500 | MRJ-DOP-R33-017-23 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. | BENITO JUÁREZ | \$ 2,222,808.55 | \$ 2,222,808.55 | \$ 2,222,808.55 | \$ 2,222,808.55 | \$ 666,842.57 | \$ 666,842.57 | \$ 666,842.57 | 70 | 30 | 1821.80 METROS CUADRADOS | OBRA EN PROCESO |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------------------|---|
| | 183689 | MRJ-DOP-R33-014-23 | REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | BUENA VISTA DE JUÁREZ | \$ 4,865,873.23 | \$ 4,865,873.23 | \$ 4,865,873.23 | \$ 4,865,873.23 | \$ 2,664,520.50 | \$ 2,664,520.50 | \$ 2,664,520.50 | 95 | 55 | 4512.40 METROS CUADRADOS | PROYECTO QUE NO MIGRO DEL SRFT.OBRA EN PROCESO. |
| PUE230302255314 | 194688 | MRJ-DOP-R33-018-23 | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO C.C.T. 21EPROS36S DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | \$ 995,034.75 | 100 | 100 | 183.00 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |
| PUE230302256069 | 212098 | MRJ-DOP-R33-015-23 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | \$ 1,726,265.09 | 100 | 100 | 1507.30 METROS CUADRADOS | OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO |

FORTAMUN-DF

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. IMDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE OBRA | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------|--------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| TMP_PUE230302268150 | | MRJ-DOP-R33-025-23 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | \$ 2,800,000.00 | 7 | 32.35 | 565.35 METROS | OBRA EN PROCESO |
| | | MRJ-DOP-R33-025-23 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | \$ 5,856,575.49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 7 | | | |

| Entidad | Municipio | Tipo de Regis | Ciclo de | Recur | Programa | Fondo | Institucion | Eje | Rendimiento | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado(M | Comprometid | Devengado | Ejercido | Pagado | Observaciones | |
|---------|-----------|---------------|----------|------------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 21 | 118 | 1 | 2023 | FAIS Municipal y | | | 1 | 143363.65 | | | | | | | | | | | | RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS AUN SIN EJERCER |
| | | 2 | | | | | | | | | | 441 | 3000000 | 3000000 | 891760.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICION, COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES Y/O TINACOS PARA AGUA POTABLE; SUBSIDIO PARA LA POBLACION |
| | | 2 | | | | | | | | | | 614 | 15739701 | 15739701 | 14500000 | 13504216.96 | 13504216.96 | 13504216.96 | 13504216.96 | ADQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES. |
| | | 2 | | | | | | | | | | 613 | 11000000 | 11000000 | 8000000 | 1118153.58 | 1118153.58 | 1118153.58 | 1118153.58 | AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES. |
| | | 2 | | | | | | | | | | 622 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | CONSTRUCCION DE AULAS, MODULO SANITARIO EN ESCUELAS |
| 21 | 118 | 1 | 2023 | FORTAMUN | | | 1 | 17329.84 | | | | 626 | 3200000 | 3200000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES RENDIMIENTOS E INTERESES AUN SIN EJERCER |
| | | 2 | | | | | | | | | | 113 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 272 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A POLICIAS. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS. |
| | | 2 | | | | | | | | | | 311 | 6265520.76 | 6265520.76 | 4850000 | 4653328.3 | 4653328.3 | 4653328.3 | 4653328.3 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2023 Y PAGO A LUMENERGIA AÑO 2023 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 332 | 1220000 | 900000 | 800000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
| | | 2 | | | | | | | | | | 358 | 1155000 | 1155000 | 900000 | 807516.01 | 807516.01 | 807516.01 | 807516.01 | PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2023 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 541 | 4950000 | 4450000 | 2200000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONETAS), VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y PARA DESASOLVE DE DRENAJES |
| | | 2 | | | | | | | | | | 614 | 5112836.14 | 4112836.14 | 4000000 | 3875098.32 | 3875098.32 | 3875098.32 | 3875098.32 | ADQUINAMIENTOS DE CALLES |
| | | 2 | | | | | | | | | | 853 | 2232545.1 | 2232545.1 | 1400000 | 1086897 | 1086897 | 1086897 | 1086897 | APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2023 Y PAGO A CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2023 |
| | | 2 | | | | | | | | | | 622 | 2500000 | 2500000 | 432268 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES (DIF) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA |
| | | 2 | | | | | | | | | | 441 | 65000 | 1885000 | 1885000 | 1838336.05 | 1838336.05 | 1838336.05 | 1838336.05 | APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIEGO AGRICOLA, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS AGRICOLAS) |
| | | 2 | | | | | | | | | | 565 | 1500000 | 1500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA CALENTADORES Y TINACOS APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA |


| CICLO | TRIMESTRE | FOUD | MONTO GLOBAL AFONDI | FINANCIAMIENTO | DETALLE PROYECTO | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA / PROYECTO | INSTITUCIÓN EJECUTORA | MUNICIPIO PROYECTO | METAS | AVANCE FINANCIERO | | DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2013 | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------|---|------------|--|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | GERADO | PAGADO | AVANCES FÍSICOS | VALIDO | OBSERVACIONES C/ FUENTE |
| 2013 | 3 | FUE23020250015 | 2222801.55 | | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. - 163100 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 163100 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.0, meta_modificada:1721.0] | 66042.57 | 66042.57 | 66042.57 | 66042.57 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.16] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE230202225973 | 213153.58 | | ABRILCÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE SOMA HORTAL Y CALLE DEL ROSQUI, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. PUEBLA - 95203 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 95203 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0] | 213153.58 | 213153.58 | 213153.58 | 213153.58 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE230202226324 | 197965.88 | | CONSTRUCCIÓN DE ADORNAMIENTO DE LA CALLES DE BAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. PUEBLA - 33032 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 33032 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0] | 197965.88 | 197965.88 | 197965.88 | 197965.88 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE230202255314 | 995034.75 | | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUANA CRISTÓBAL C. C.T. 211 PROSISOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 19468 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 19468 | [meta]: [unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0] | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | [meta]: [unidad_medida:Comedores, avance:1.0] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE230202218092 | 2130618.9 | | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOSQUÍN EN CALLE JUANES HÉROES Y CALLE SAARDINO AVILA COMACHO ENTRE CALLE MANRIQU AVILA COMACHO Y MANRIQU AVILA COMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SAVITINGO ACOTZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. PUEBLA - 102245 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 102245 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.3, meta_modificada:1854.3] | 2130618.9 | 2130618.9 | 2130618.9 | 2130618.9 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.3] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE23020245145 | 1882531.29 | | CONSTRUCCIÓN DE ADORNAMIENTO DE LA CALLE JUANIN ENTRE CALLE PALLULLA OCHITE Y CALLE DE LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOTZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. PUEBLA - 134703 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 134703 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0] | 1882531.29 | 1882531.29 | 1882531.29 | 1882531.29 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0] | Valido avances | Sin observaciones |
| 2013 | 3 | FUE230202265223 | 971939.12 | | CONSTRUCCIÓN DE ADORNAMIENTO DE LA PUNTA DEL PANÓN EN CALLE DEL PANTÓN Y EL PANTÓN EN LA LOCALIDAD DE LA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ. PUEBLA - 135451 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 135451 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.4, meta_modificada:948.4] | 971939.12 | 971939.12 | 971939.12 | 971939.12 | [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.4] | Valido avances | Sin observaciones |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|------------|--|---|---------------------|---|----------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|-------------------|
| 2023 | 3 | FUE23070246610 | 1481813.61 | (FI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad, pres_pasa4, tipo_recurso] FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481813.61, modificado:1481813.61)) | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS FUELBAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 143910 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 243700 | Etetad: EnVed_medicMetros Cuadrados, monto:143910, meta_modificado:143910)) | 1481813.61 | 1481813.61 | 1481813.61 | 1481813.61 | (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143910]) | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | FUE23030258049 | 1726265.09 | (FI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad, pres_pasa4, tipo_recurso] FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726265.09, modificado:1726265.09)) | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANRIQUITA INZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ROSARIO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL ILEGRE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 212091 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 212091 | Etetad: EnVed_medicMetros Cuadrados, monto:1726265.09, meta_modificado:1726265.09)) | 1726265.09 | 1726265.09 | 1726265.09 | 1726265.09 | (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726265.09]) | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 3 | FUE230102261150 | 8555375.49 | (FI: [ciclo_recurso2023, ramo33, modalidad, pres_pasa4, tipo_recurso] FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2100000.0, fi2: [ciclo_recurso2023, tipo_recurso] FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0, fi3: [ciclo_recurso2023, tipo_recurso] FIDELES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)) | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE HIDALGO, INCLUIDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Municipio de Los Reyes de Juárez | 2100000 | Etetad: EnVed_medicMetros Cuadrados, monto:2100000.0, meta_modificado:2100000.0)) | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | (meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100000.0]) | Validado/ Registrado avances | Sin observaciones |



| Ciclo | Trimestre | Municipio | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Meta Modificada | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|---|------------|----------|
| 2023 | 3 | Los Reyes de Juárez | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 181721 | Índice en el Ejercicio de Recursos | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 66.66667 | 66.66667 | 54.7868 | Otras causas | NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES | 82.18 | Validado |
| 2023 | 3 | Los Reyes de Juárez | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 182549 | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Componente de Presupuesto | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 66.66667 | 66.66667 | 66.66667 | Otras causas | RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO | 100 | Validado |




| Ciclo | Tiempo | Municipio | Nombre del Programa Presupuestal | Otrogo Funcional | Función | Subfunción | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada | Meta Modificada | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|-------|--------|---------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|
| 2023 | 3 | Los Reyes de Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 18220 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 0 | 0 | 0 | Otras causas | NO SE PRIORIZARON OTRAS ACCIONES EN ESTE RUBRO | 100 | Validado |
| 2023 | 3 | Los Reyes de Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 181467 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 45.45455 | 45.45455 | 27.27273 | Programación original deficiente | | 60 | Validado |
| 2023 | 3 | Los Reyes de Juárez | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 102658 | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 54.54545 | 54.54545 | 72.72727 | Programación original deficiente | | 75 | Validado |




| |
|-------|
| 75.68 |
| 1897 |
| 1000 |
| 36.05 |
| 16.01 |
| 98.32 |

| Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Específico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reingreso | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRES 2023 | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|--|------------|------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTATUS | Observaciones (Captiva) |
| Los Reyes de Juárez | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | Sin Especificar | Sin Especificar | 17229.84 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 26650902 | 26650902 | 17767268 | 14601175.68 | 14601175.68 | 14601175.68 | 14601175.68 | | [[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Los Reyes de Juárez", "Observaciones": "RENDIMIENTOS E INTERESES AUN SIN EJERCER"]]]] |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 1 - Gasto corriente | 853 - Otros convenios | 2232545.1 | 2232545.1 | 1400000 | 1086897 | 1086897 | 1086897 | 1086897 | Validado | APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2023 Y PAGO A CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2023 |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación | 1500000 | 1500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACION PARA SEGURIDAD PÚBLICA |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 541 - Vehículos y Equipo Terrestre | 4950000 | 4450000 | 2200000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | Validado | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONES), VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y PARA DESASOLVE DE DRENAJES |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 1 - Gasto corriente | 441 - Ayudas sociales a personas | 65000 | 1815000 | 1885000 | 1838336.05 | 1838336.05 | 1838336.05 | 1838336.05 | Validado | APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIESGO AGRICOLA, EQUIPO DE RIVIERO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS AGRICOLAS) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA CALENTADORES Y TINACOS APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 1 - Gasto corriente | 358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1355000 | 1355000 | 900000 | 807516.01 | 807516.01 | 807516.01 | 807516.01 | Validado | PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2023 |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 622 - Edificación no habitacional | 2500000 | 2500000 | 432266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES [DIF] EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 5112836.14 | 4112836.14 | 4000000 | 3875098.32 | 3875098.32 | 3875098.32 | 3875098.32 | Validado | ADQUINAMIENTOS DE CALLES |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 3 - Gasto corriente | 272 - Prendas de seguridad y protección personal | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN A POLICIAS. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS. |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------|---|--|----|----------|------|----------|----------------------------------|--|--------------------|--|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | 1- Gasto corriente | 311 - Energía eléctrica | 6265520.76 | 6265520.76 | 4850000 | 4653328.3 | 4653328.3 | 4653328.3 | 4653328.3 | Validado | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2023 Y PAGO A LUMENERGIA AÑO 2023 |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | 1- Gasto corriente | 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 1220000 | 900000 | 800000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | Validado | PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | 1005 | FORTAMUN | Municipio de Los Reyes de Juárez | | 1- Gasto corriente | 113 - Sueldos base al personal permanente | 1500000 | 1500000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2023 |



| Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Designación Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Comunes - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Registro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recurso (Ejercido) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023 | |
|---------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------|--|----------------|--|----------------------------------|------------------------|----------|------------------------|--|----------|------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTATUS | Observaciones (Copiar) |
| Los Reyes de Juárez | Programa presupuestario | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1001 | 511 Especifico | Sin Especificar | 343363.65 | 0 | | Total del Programa Presupuestario | 34739701 | 34739701 | 27791710.0 | 15517405.29 | 15517405.29 | 15517405.29 | 15517405.29 | | [Dependencia Ejecutora: "Municipio de Los Reyes de Juárez", "Observación": "RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS AUN SIN EJERCER"] |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 1 - Gasto corriente | 411 - Aportaciones sociales a personas | 3000000 | 3000000 | 691760.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | ADQUISICION, COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES Y/O TITANOS PARA AGUA POTABLE: SUBSIDIO PARA LA POBLACION |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1001 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 622 - Edificación no habitacional | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995014.75 | 995014.75 | 995014.75 | 995014.75 | Validado | CONSTRUCCION DE AJUAS, MODULO SANITARIO EN ESCUELAS |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obras pesadas | 3200000 | 3200000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 11000000 | 11000000 | 8000000 | 1118153.58 | 1118153.58 | 1118153.58 | 1118153.58 | Validado | AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES. |
| Los Reyes de Juárez | Partida genérica | 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1001 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Municipio de Los Reyes de Juárez | | | 2 - Gasto de inversión | 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 15759701 | 15759701 | 14500000 | 13504216.96 | 13504216.96 | 13504216.96 | 13504216.96 | Validado | ADQUISIICION Y PAVIMENTACION DE CALLES. |

