



15 de Enero de 2024.

OFICIO No. MRJ-DOP-0003-2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"





C. Manuel Herrera Ponce

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LOS REYES DE JUÁREZ
2021 - 2024

Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.





FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	4	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	11	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0.00	0	43	0.00	0	25	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	50.00	10	20	50.00	2	4	DEBIDO A QUE VARIOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE DEPENDENCIAS ESTATALES
	3er. Trimestre	45.45	15	33	27.27	3	11	PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE
	4to. Trimestre	41.86	18	43	56.00	14	25	PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	
	2do. Trimestre	50.00	10	20	50.00	2	4	DEBIDO A QUE VARIOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE DEPENDENCIAS ESTATALES
	3er. Trimestre	54.55	18	33	72.73	8	11	PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE
	4to. Trimestre	58.14	25	43	44.00	11	25	PROGRAMACIÓN ORIGINAL DEFICIENTE



INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	4,441,817.00	26,650,902.00	16.67	4,441,817.00	26,650,902.00	
	2do. Trimestre	41.67	11,104,542.50	26,650,902.00	41.67	11,104,542.50	26,650,902.00	RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
	3er. Trimestre	66.67	17,767,268.00	26,650,902.00	66.67	17,767,268.00	26,650,902.00	RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	13.76	3,668,052.00	26,650,902.00	13.76	3,668,052.00	26,650,902.00	NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
	2do. Trimestre	41.67	11,104,542.50	26,650,902.00	30.93	8,243,914.00	26,650,902.00	NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
	3er. Trimestre	66.67	17,767,268.00	26,650,902.00	54.79	14,601,175.68	26,650,902.00	NO SE REALIZARON AUN ALGUNOS PAGOS PREVISTOS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES
	4to. Trimestre	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	100.00	26,650,902.00	26,650,902.00	RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	7.54	11,104,542.50	1,472,110.00	6.98	11,104,542.50	1,591,946.00	DEBIDO A QUE HUBO UNA MAYOR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL POR CAMPAÑA DEL H. AYUNTAMIENTO.
	4to. Trimestre	9.05	26,650,902.00	2,944,220.00	8.08	26,650,902.00	3,299,375.08	DEBIDO A QUE HUBO UNA MAYOR RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL POR CAMPAÑA DEL H. AYUNTAMIENTO.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	55.46	60,569,471.00	38,962,510.00	-0.82	38,642,424.00	38,962,510.00	DATOS REGISTRADOS Y PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FAISMUN							AVANCE FINICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
					APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
PUE230302250015	163500	MRI-DOP-R33-017-23	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 2,222,808.55	\$ 2,222,808.55	\$ 2,222,808.55	\$ 2,222,808.55	\$ 2,222,808.55	\$ 2,222,803.55	\$ 2,222,808.55	100	100	1821.80 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402275941	183689	MRI-DOP-R33-014-23	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	BUENA VISTA DE JUÁREZ	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	\$ 4,865,873.23	100	100	4512.40 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230302255314	196688	MRI-DOP-R33-018-23	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO C.C.T. 21EPRO5365 DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	\$ 995,034.75	100	100	183.00 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230302258069	217098	MRI-DOP-R33-015-23	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,726,265.05	\$ 1,726,265.09	\$ 1,726,265.09	\$ 1,726,265.09	\$ 1,726,265.09	\$ 1,726,265.09	\$ 1,726,265.09	100	100	1507.30 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402289199	303700	MRI-DOP-R33-024-23	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROVIDENCIA Y CHAPULTEPEC, BARRIO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	\$ 1,186,927.38	100	100	1134 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402290594	310897	MRI-DOP-R33-043-23	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	\$ 289,831.66	100	100	20 METROS CUBICOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402291602	315491	MRI-DOP-R33-050-23	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	SANTIAGO ACOZAC	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	\$ 439,023.83	100	100	484.4 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402291799	316567	MRI-DOP-R33-036-23	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	\$ 2,314,103.70	100	100	1 PLANTA	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402292375	318981	MRI-DOP-R33-051-23	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDEPENDENCIA, Y CALLE DEL JAGUEY ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	\$ 371,863.64	100	100	358.6 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402292605	319723	MRI-DOP-R33-027-23	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DPRO276X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA.	SAN JUAN ACOZAC	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	\$ 2,322,419.04	100	100	627.48 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402293666	323911	MRI-DOP-R33-040-23	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2DA PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	\$ 384,192.41	100	100	216.83 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402293966	325039	MRJ-DOP-R33-019-23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	\$ 2,224,985.04	100	100	2 CANCHAS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
	344204	MRJ-DOP-R33-046-23	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA IGLESIAS C.C.T. 21ETV0321R, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	\$ 916,410.05	100	100	1 CANCHA	ESTE PROYECTO NO EMIGRO DE LA IMD AL SRFT OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402296631	336378	MRJ-DOP-R33-047-23	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR YOLOJPLI COM C.C.T. 21EIN1318V DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	\$ 756,580.61	100	100	1 CANCHA	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402298376	343305	MRJ-DOP-R33-049-23	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR MARCO TULLIO CICERON C.C.T. 21DJN0512T EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.	SANTIAGO ACOZAC	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	\$ 789,727.24	100	100	1 AULA	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402299344	347593	MRJ-DOP-R33-052-23	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, CAMINO REVOLUCION, CAMINO LIBERTAD Y CAMINO JACARANDA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	\$ 651,808.64	100	100	870 M3	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402302232	358813	MRJ-DOP-R33-029-23	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA.	BENITO JUÁREZ	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	\$ 963,231.01	100	100	938.70 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100 % CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO
PUE230402319437	433434	MRJ-DOP-R33-048-23	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 21EJH1412Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA.	SAN JUAN ACOZAC	\$ 1,927,847.02	\$ 1,927,847.02	\$ 1,927,847.02	\$ 1,927,847.02	\$ 1,273,854.85	\$ 1,273,854.85	\$ 1,273,854.85	66.07	66.07	300.17 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO



FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302268150		MRJ-DOP-R33-025-23	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	90	90	565.35 METROS	OBRA EN PROCESO
		MRJ-DOP-R33-025-23	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 5,856,575.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	90	90		
TMP_PUE230402340132		MRJ-DOP-R33-041-23	EQUIPAMIENTO PARA DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	\$ 202,744.80	100	100	2 EQUIPAMIENTOS	EQUIPAMIENTO REALIZADO AL 100%
TMP_PUE230402341272		MRJ-DOP-R33-042-23	CONVERSIÓN DE UNIDAD TIPO VAN MARCA NISSAN, TIPO URVAN PANEL AMPLIA NV 350 EN AMBULANCIA DE TRASLADO NIVEL II EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	\$ 653,168.00	100	100	1 EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO REALIZADO AL 100%
TMP_PUE230402338351		MRJ-DOP-R33-028-23	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO URVAN PANEL PARA AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	\$ 640,091.10	100	100	1 VEHICULO	ACCION AL 100%
TMP_PUE230402339205		MRJ-DOP-R33-030-23	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	\$ 1,231,800.00	100	100	2 VEHICULOS	ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100%
TMP_PUE230402340005		MRJ-DOP-R33-045-23	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2019 MARCA CATERPILLAR, MODELO 416F2, PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	LOS REYES DE JUÁREZ	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	100	100	1 MAQUINARIA Y EQUIPO	ADQUISICIÓN REALIZADA AL 100%

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Programa Fondo C	Institucion Eje	Rendimiento . Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	118	1	2023	FAIS Municipal y d	1	173974.27									RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS EN PARTIDA 622	
		2					1	441	3000000	0	0	0	0	0	ADQUISICION, COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES Y/O TINACOS PARA AGUA POTABLE; SUBSIDIO PARA LA POBLACION	
		2					2	614	15739701.	21485752.8	21485752.8	21485752.8	21485752.8	21485752.8	ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES.	
		2					2	613	11000000	3115968.43	3115968.43	3115968.43	3115968.43	3115968.43	AMPLIACION DE RED DE AGUA, DRENAJE, ELECTRIFICACIONES.	
		2					2	622	1800000	7997850.37	7997850.37	7997850.37	7343858.2	7343858.2	7343858.2	CONSTRUCCION DE AULAS, MODULO SANITARIO EN ESCUELAS, REHABILITACION DE ESCUELAS. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIO LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS.
		2					2	626	3200000	2314103.7	2314103.7	2314103.7	2314103.7	2314103.7	2314103.7	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
21	118	1	2023	FORTAMUN	1	25619.63									RENDIMIENTOS E INTERESES EJERCIDOS EN PARTIDA 113	
		2					1	113	1500000	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023. EN ESTA PARTIDA SE EJERCIERON LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS.
		2					1	272	150000	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A POLICIAS.
		2					1	311	6265520.76	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2023 Y PAGO A LUMENERGIA AÑO 2023
		2					1	332	1220000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
		2					1	358	1155000	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2023
		2					2	541	4950000	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONETAS), VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y PARA DESASOLVE DE DRENAJES
		2					2	614	5112836.14	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	ADOQUINAMIENTOS DE CALLES
		2					1	853	2232545.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2023 Y PAGO A CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2023
		2					2	622	2500000	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES (DIF) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
		2					1	441	65000	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIEGO AGRICOLA, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS AGRICOLAS) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA CALENTADORES Y TINACOS APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS
		2					2	565	1500000	1400120	1400120	1400120	1400120	1400120	1400120	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2					2	563	0	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2019 MARCA CATERPILLAR, MODELO 416F2, PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	4	PUE23040129437	175372.75	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 175372.75, modificado: 92704.02}}	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GARILLO SOLER C.C.T. 21ER1412Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 433434	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	431434	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.17, meta_modificada: 300.17}}	192704.02	1273854.85	1273854.85	1273854.85	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 193.32}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230301294015	222206.55	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 222206.55, modificado: 222401.55}}	REHABILITACIÓN DE PASEO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 163500	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	163500	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3221.8, meta_modificada: 3221.8}}	222206.55	222206.55	222206.55	222206.55	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1823.81}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294799	2314103.7	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2314103.7, modificado: 2314103.7}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 316597	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	316597	{meta: {unidad_medida: Planta(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	314103.7	2314103.7	2314103.7	2314103.7	{meta: {unidad_medida: Planta(s), avance: 1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294956	2224985.04	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2224985.04, modificado: 2224985.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 325039	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	325039	{meta: {unidad_medida: Canchas(s), meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	2224985.04	2224985.04	2224985.04	2224985.04	{meta: {unidad_medida: Canchas(s), avance: 2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294375	789727.24	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 789727.24, modificado: 789727.24}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR MARCO TULIO CICERON C.C.T. 21ER140512Z EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 343305	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	343305	{meta: {unidad_medida: Aulas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1079727.24	789727.24	789727.24	789727.24	{meta: {unidad_medida: Aulas, avance: 1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294232	963231.01	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 963231.01, modificado: 963231.01}}	CONSTRUCCIÓN DE ADORNAMIENTO DE LA CALLE NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 354813	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	354813	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 938.7, meta_modificada: 938.7}}	103231.01	963231.01	963231.01	963231.01	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 938.7}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294094	289831.66	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 289831.66, modificado: 289831.66}}	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES CUARTERO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 318997	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	318997	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	89831.66	289831.66	289831.66	289831.66	{meta: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance: 20.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230401294602	439023.83	{f1: {ciclo_recursos: 2023, ramo: 33, modalidad: 4, prog_mes: 4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 439023.83, modificado: 439023.83}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE FRANCISCO L. MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 345493	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	345493	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 494.4, meta_modificada: 494.4}}	439023.83	439023.83	439023.83	439023.83	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 494.4}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG/PA/PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	AVANCE_FINANCIADO	DEVENGADO	EJERCIDO	DISTINTO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE		OBSERVACIONES_FIUVIHO	
														PAGADO	AVANCES_FISICOS		
2021	4	PUE23040129394	65100.64	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65100.64, modificado:65100.64}}	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSCHIAS, CAMINO REVOLUCION, CAMINO LIBERTAD Y CAMINO JACARANDA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 347593	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	341593	{meta: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3970.0, meta_modificada:070.0}}	55100.64	65100.64	65100.64	65100.64	{meta: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:370.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE23040129305	2322419.04	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322419.04, modificado:232419.04}}	CONSTRUCCION DE BORDA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO C.C.T. 21090270X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 339723	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	339723	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.46, meta_modificada:627.46}}	2322419.01	2322419.01	2322419.01	2322419.01	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.46}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE23040229366	304192.41	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:7, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304192.41, modificado:304192.41}}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA PRIVADA HIDRAGO ENTRE CALLE HIDRAGO ORIENTE Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 323911	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	323911	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.83, meta_modificada:216.83}}	304192.41	304192.41	304192.41	304192.41	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.83}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE23040227341	4065873.23	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065873.23, modificado:4065873.23}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 183699	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	183699	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4512.4, meta_modificada:4512.4}}	4065873.23	4065873.23	4065873.23	4065873.23	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4512.4}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE23040229375	371863.64	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371863.64, modificado:371863.64}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE DEL JAGUEY ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 318911	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	318911	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.6, meta_modificada:350.6}}	371863.64	371863.64	371863.64	371863.64	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.6}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE23040229399	1186927.38	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186927.38, modificado:1186927.38}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROVIDENCIA Y CHAPULTEPEC, BARRIO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 303700	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	303700	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}}	1186927.38	1186927.38	1186927.38	1186927.38	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1134.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE230402294631	756590.61	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756590.61, modificado:756590.61}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR VOLCAN CON C.C.T. 21091110X DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 336378	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	336378	{meta: {unidad_medida:Canchas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	756590.61	756590.61	756590.61	756590.61	{meta: {unidad_medida:Canchas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



														DECIMON DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2021				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FRONTO_GUBERNALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	AVANCE_FINANCIADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	PUE23002214357	1456575.48	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS) Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modif:ad:1600091.0), [F2: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_pres:1, monto:CONVENIO DE COORDINACION 03/04/2023, monto:5455575.48, modif:ad:5455575.49)]	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUÍDU DE LA CALLE HIDALGO, INICIADO EN LA AVENIDA REGIONAL CUERNA LONGUIDAD DE 516.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-025-23	[meta: (unidad_medida:Metros, meta:555.35, meta_modificada:555.35)]	7790917.94	7799917.94	7790917.94	7790917.94	[meta: (unidad_medida:Avances, avance:509.0)]	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	PUE23002313351	640991.1	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:31, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640991.1, modif:ad:640991.1)]	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO UUVIN PANEL PARA AYUDA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-028-23	[meta: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	640091.1	640091.1	640091.1	640091.1	[meta: (unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	PUE230402310132	202744.8	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202744.8, modif:ad:202744.8)]	EQUIPAMIENTO PARA DOS CASIQUETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-041-23	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	202744.8	202744.8	202744.8	202744.8	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	PUE23040231127	653168	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653168.0, modif:ad:653168.0)]	CONVERSIÓN DE UNIDAD TIPO VAN JAMICA RISSAN TIPO URVAN PANEL, ANCHA 1V 350 EN AMBULANCIA B, TRASLADO NIVEL EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-042-23	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	653168	653168	653168	653168	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	PUE230402311205	1231100	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231100.0, modif:ad:1231100.0)]	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-010-23	[meta: (unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1231100	1231100	1231100	1231100	[meta: (unidad_medida:Vehiculos, avance:2.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	4	PUE230402312001	1600000	[F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modif:ad:1600000.0)]	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL, ADQUISICIÓN DE FANQUERMANA METROCCAMVIDORA 2023 MARCA CATERPILLAR, MODELO 416F2, PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Los Reyes de Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Los Reyes de Juárez	MUN-DOP-133-011-23	[meta: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1600000	1602000	1600000	1600000	[meta: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0)]	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre (del Programa Presupuestario)	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensiones del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	55.45577	55.45577	-82152	Otras causas	DATOS REGISTRADOS Y PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	-1.48	Validado
2023	4	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Otras causas	SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO	100	Validado



Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	179967	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	9.05194	9.05194	3.07756	Otras causas	DEBIDO A QUE HUBO UNA MAYOR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL POR CAMPAÑA DEL H. AYUNTAMIENTO	112.05	Validado



Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Otras causas	SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO	100	Validado
2023	4	Los Reyes de Juárez	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Otras causas	RECURSO RECIBIDO DE ACUERDO A LO PLANEADO	100	Validado



Ciclo	Trimestre	Municipio	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sexión	Meta programada	Meta Alocada	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	Los Reyes de Juárez	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	Otras causas	NO SE PRIORIZARON OBRAS Y ACCIONES EN ESTE RUBRO	100	Validado
2023	4	Los Reyes de Juárez	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Accidente	41.86047	41.86047	56	Programación original del cliente		133.78	Validado
2023	4	Los Reyes de Juárez	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.13953	58.13953	44	Programación original del cliente		132.14	Validado



#Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fuente Convenio - Ejercicio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Los Reyes de Juárez	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	25619.63	0		Total del Programa Presupuestado	26676521.63	26676521.63	26676521.63	26676521.63	26676521.63	26676521.63	26676521.63		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Los Reyes de Juárez", "Observación": "RENDIMIENTOS E INTERESES ALIEN SIN EJERCER")]
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	1798520.04	Validado	SUELDOS Y PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	3003325.1	Validado	APORTACION AL CERESO DE TEPEACA AÑO 2023 Y PAGGA CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA) AÑO 2023
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de inversión	563 - Maquinaria y equipo de construcción	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	Validado	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2019 MARCA CATERPILLAR, MODELO 416FZ, PARA EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	1400120	1400120	1400120	1400120	1400120	1400120	1400120	Validado	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	4437803.9	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (CAMIONETAS), VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y PARA DESASOLVE DE DRENAJES
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	1838336.05	Validado	APOYO AL CAMPO PRODUCCION PRIMARIA (ADQUISICIONES TUBERIA PARA RIEGO AGRICOLA, EQUIPO DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZOS ABR COLAS) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA CALIENTADORES Y THACOS APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	1074727.73	Validado	PAGO DE RELLENO SANITARIO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AÑO 2023
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	Validado	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES (DIF) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez			2 - Gasto de inversión	614 - División de calles y construcción de urbanización	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	3875098.32	Validado	ADQUINAMIENTOS DE CALLES



SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DE PUEBLA
OPERADO

Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de ser	150000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION A POLICIAS. EN ESTA PARTIDA SE EJERCERON LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS.
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	313 - Energía eléctrica	6765523.76	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	6668590.49	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ AÑO 2023 Y PAGO A LUMENERGIA AÑO 2023	
Los Reyes de Juárez	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Los Reyes de Juárez	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1220000	980000	980000	980000	980000	980000	980000	Validado	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	



RECORRIDO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2013																									
Municipio	Tipo de Registro	Cuenta de Retención	Tipo de Cuenta	Descripción de Cuenta	Círculo Patronal	Descripción Programa	Otro Programa	Programa Fondo Conarva - Específico	Dependencia Ejecutora	Beneficiaria Poblacional	Respaldo	Tipo de Ocaso	Porción	Aprobado	Modificado	Recursos (Inicialmente)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagos	ESTATUS	Opciones (Explicar)			
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		Manejo Integral de los Recursos Personales			8		100%	1573200	3451372.20	3148371.37	3491687.77	3112048.81	3455558.81	3551012.81		CONDICIONADA EJECUCION "Manejo Integral de los Recursos Personales"			
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		FAS Municipal y de la Dependencia Federal de los Recursos Personales			8	3 - Ocaso Continuo		1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	CONDICIONADA EJECUCION DE GASTOS DE INGRESOS Y SALARIOS DE PERSONAL FEDERAL DEPENDIENTE DE LA FEDERACION		
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		FAS Municipal y de la Dependencia Federal de los Recursos Personales			8	3 - Ocaso Continuo		1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	CONDICIONADA EJECUCION DE GASTOS DE INGRESOS Y SALARIOS DE PERSONAL FEDERAL DEPENDIENTE DE LA FEDERACION		
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		FAS Municipal y de la Dependencia Federal de los Recursos Personales			8	3 - Ocaso Continuo		3200000	2342500	2234250	2234250	2234250	2311080	2311080	0	0	CONDICIONADA EJECUCION DE INGRESOS Y SALARIOS DE PERSONAL FEDERAL DEPENDIENTE DE LA FEDERACION		
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		FAS Municipal y de la Dependencia Federal de los Recursos Personales			8	3 - Ocaso Continuo		1200000	3187148	3187148	3187148	3187148	3187148	3187148	3187148	0	0	CONDICIONADA EJECUCION DE INGRESOS Y SALARIOS DE PERSONAL FEDERAL DEPENDIENTE DE LA FEDERACION	
San Felipe de Huajuapimán	Programa	32030326	FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3800	Manejo Integral de los Recursos Personales		FAS Municipal y de la Dependencia Federal de los Recursos Personales			8	3 - Ocaso Continuo		1573200	3451372.20	3148371.37	3491687.77	3112048.81	3455558.81	3551012.81	0	0	CONDICIONADA EJECUCION DE INGRESOS Y SALARIOS DE PERSONAL FEDERAL DEPENDIENTE DE LA FEDERACION		

